

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3411P OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 92 W KIERUNKU
MIEJSCOWOCI RDUTÓW - długość odcinka 2,197 km

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311022989
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Toruńska 200
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Koło
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-600
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 632610576
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 632610576
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** dt@pzdcolo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** pzdcolo.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a759eefe-dd6b-11eb-b885-f28f91688073
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00361475/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-09-23 10:44

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00103911/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3411P OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 92 W KIERUNKU MIEJSCOWOCI RDUTÓW - długość odcinka 2,197 km

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w kierunku miejscowości Rdutów" - długość odcinka 2,197 km polegająca na:

- rozbiórce konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z podbudową w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 92
- wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz poszerzeniu do projektowanych 6,00 m od km 0+000 do km 2+197
- uzyskaniu przekroju daszkowego od km 0+000 do km 1+012
- nadaniu spadku jednostronnego od km 1+064 do km 2+197
- przejściu z przekroju daszkowego w jednospadkowy od km 1+012 do km 1+064
- wykonanie ciągu pieszo - rowerowego od km 1+050 do km 2+197

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ

3.9.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-06-10

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 666-10-04-943

4.3.3.) Ulica: ul. Toruńska 200

4.3.4.) Miejscowość: Koło

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-600

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2734510,45 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00163798/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-07-11

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na wystąpienie zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od woli stron, pomimo zachowania należytej staranności ze strony Zamawiającego, doszło do przedłużenia procedury administracyjnej uzyskania od GDDKiA oddział w Poznaniu zatwierdzenia "Projektu czasowej organizacji ruchu na prowadzenie robót w pasie DK 92". Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy oraz załączoną przez niego dokumentacją - przedmiotowe zatwierdzenie miało miejsce dopiero w czerwcu 2022r, co uniemożliwiło prowadzenie robót. W toku prowadzonych robót stwierdzono nadto nieprawidłowość w zaprojektowanej średnicy przepustu na cieku melioracyjnym, co skutkowało koniecznością jego zmiany na przepust o większej średnicy. Brak dostępności materiałów budowlanych spowodowanych panującą pandemią wywołaną przez Covid-19, oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana dotyczy terminu wykonania umowy, tj.

było: zakończenie robót: 10 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 10.06.2022r

nadano nowe brzmienie - zakończenie robót do dnia: 08.07.2022r

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiany związane z protokołami konieczności

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana dotyczy kwoty zadania:

było: Wartość zamówienia ustala się w kwocie: 2 734 510,45 zł

nadano nowe brzmienie: Wartość zamówienia ustala się w kwocie: 2 778 323,67 zł

5.4.6.) Wartość zmiany: 2778323,67

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2778323,67 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy